


SKANSKA

Rakentajan tiedote

Vk 14 2024

Skanska Talonrakennus Oy
Pohjois-Porin monitoimitalo
Pappilanpuistikko 47
28220 Pori
5.4.2024



Hyvä naapuri!

Rakennamme tontille 609-51-191-1 Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaihetta osoitteeseen Pappilanpuistikko 47, 28220 Pori. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2023 ja niiden on määrä valmistua syksyllä 2024. Työaikamme on arkipäivisin n. klo 7.00 – 16.00. Teemme parhaamme, että työstämme mahdollisesti aiheutuvat häiriöt, olisivat niin vähäisiä kuin mahdollista.

Pahoittelemme, että rakennustöistä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja häiriötä

. Tällä työmaalla melua aiheuttavat työvaiheet ajoittuvat suunnilleen seuraavasti:

- ◆ Julkisivupellitys Joulukuu 2023 — Kesäkuu 2024
- ◆ Julkisivumuuraustyöt Huhtikuu 2024 — Kesäkuu 2024
- ◆ Pihatyöt Kesäkuu 2024 — Elokuu 2024

Toivomme, että kerrotte myös perheen nuorimmille käynnissä olevasta rakennustyömaasta naapurissanne ja opastatte heitä kulkemaan turvallisesti työmaan ympäristössä. Näin vähennämme riskejä ja voimme kaikki toimia turvallisesti koko rakentamisen ajan.

Juuso Haapa Vastaava työnjohtaja juuso.haapa@skanska.fi puh. 050 569 2435	Olli Korhonen Työpäällikkö olli.korhonen@skanska.fi puh. 040 158 8757
Työmaan tilaaja/rakennuttaja: Porin kaupunki / tekninen toimiala / tilajohtaminen	
Miika Pennanen Rakennuttaja miika.pennanen@pori.fi puh. 044 701 4458	

Putkityöt: Vehmasputki Oy

Sähkötyöt: Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy

IV-työt: Ilmastointi Salminen Oy

Automaatiotyöt: Trentec Oy

Ystävällisin terveisin


Skanska Talonrakennus Oy

Juuso Haapa

Vastaava Työnjohtaja



Pohjois-Porin Monitoimitalo



Skanska Talonrakennus Oy

Pohjois-Porin Monitoimitalo vaihe 2

Työmaatilanne 5.4.2024

Vaiheen 2 seuraavat työt ovat valmistuneet; 2. krs sähköhylyt ja lämpö- ja vesijohtorungot, sisäikkunat asennettu. 1. krs sisäikkunat, alakattorungot ja tekniikkalevyt pääosin asennettu.

Sisällä käynnissä 2. krs; kaapeloinnit, sähkökourujen asennus ja sähkökalustus, alakattorunkojen asennus 1. krs; IV-päätelaiteasennukset, pinta-putkitus, PU-pinnoitus, taustalaatoitukset. Ulko-ovia asennettu 1. krs.

IVKHn LV- ja S-asennukset käynnissä.

Julkisivumuuraus aloitettu.

VSS; Maalaustyöt tehty, märkätilojen laatoitus aloitettu, IV-asennukset käynnissä. JS-levytys tehty.

Hyvää
Kevättä!

Terveisin:

Hilkka Juhola
Skanska Talon-
rakennus Oy
Hilkka.juhola@skanska.fi



Kuvia työmaalta 5.4.2024

Kotimaista
lähiruokaa!

