

VUODEN 2024 PYSÄKKI-INFRAA KOSKEVAT TOIMENPITEET (*vastuutaho kursivilla suluissa*):

Pysäkkien siirto:

- Itäkeskuksenkaari (Mikkola Icco, Iccon kohdalle kadun eteläreunalle). Pysäkin siirto ja vanhan pysäkin ennallistaminen erillisen, liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. (*Infran rakentaminen*)
- Valtakatu (Annankadun länsipuolelle kadun pohjoisreunalle). Pysäkin ja pysäköintikieltojen toteuttaminen erillisen, liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti, samalla poistetaan betoniporsaassa oleva pysäkkitolppa Valtakadulta Katariinankadun länsipuolelta. (*Infran kunnossapito*)

Uudet pysäkkikatokset:

- Kouvonraitti (Annikintie L, Annikintien kaakkoispuolelle kadun pohjoisreunalle). Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta (Huom. Työt sovitetaan Ainonpuiston parannuksen kanssa). (*Infran rakentaminen*)
- Luodontie (Väinönraitti P, Väinönraitin pohjoispuolelle kadun itäreunalle). Typa on kunnostanut ison pysäkkikatoksen, joka haetaan tähän. Sitä ennen tehdään oma työnä pohjatyöt ja betonilaatta. (*Infran rakentaminen*)
- Harmaalinnantie (Satulatie L, Satulatie länsipuolelle kadun pohjoisreunalle). Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta. (*Infran rakentaminen*)
- Metsämiehenkatu (tennishallin pysäköintialueen kohdalle kadun kaakkoisreunalle). Työt sovitetaan Metsämiehenkadun-Urheilutien saneerauksen kanssa. Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta. (*Infran rakentaminen; HUOM! Kustannukset kirjataan Metsämiehenkadun – Urheilutien investointinumerolle 14190450016_025*)
- Ruosniementie (Kotkantie L, Kotkantien länsipuolelle kadun pohjoisreunalle). Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta. (*Infran rakentaminen*)

Pysäkkikatosten uusiminen:

- Harmaalinnantie (Kärkytie P, Kärkytien eteläpuolelle kadun itäreunalle). Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta. Huom! Pysäkkikatos tulee sijoittaa kauemmas ajoradasta, nykyinen liian lähellä. (*Infran rakentaminen*)
- Luodontie (Väinönraitti E, Latokartanontien eteläpuolelle kadun länsireunalle). Rauman Teollisuusmetallityöt toimittaa katoksen. Oma työnä toteutetaan sitä ennen pohjatyöt ja betonilaatta. (*Infran rakentaminen*)

Pienet toimenpiteet:

- Uudenniityntiellä (Nevapellontie L, Nevapellontien länsipuolella kadun pohjoisreunalla). Pysäkkikatos liian matalalla, joten odotustila korotetaan. (*Infran rakentaminen*)
- Itäkeskuksenkaari (Itäkeskus L, Prisman liittymän lounaispuolella kadun pohjoisreunalla). Odotustilan/välikaistan sorastus. (*Infran kunnossapito*)
- Uittomiehentie (Piimäpirtinkuja P, Nippukujan pohjoispuolella kadun itäreunalla). Odotustilan/välikaistan sorastus. (*Infran kunnossapito*)
- Lisäksi pieniä kunnossapidollisia toimenpiteitä, joista joukkoliikenneviranomaisen toimittaa listan erikseen Infran kunnossapidolle. (*Infran kunnossapito*)